

荒牧町自治会長 様

市道03-189号線道路改良整備事業について

日頃より、本市の道路行政に対し、ご理解とご協力を頂き深く感謝申しあげます。

お問合せのありました市道 0.3-1.89 号線道路改良整備事業の進捗率及び 今後の予定を以下にまとめましたので、ご確認ください。

1. 進捗率について

本事業は、地元からの要望路線という形で平成26年度に着手し、同年測量設計業務を行い、地元の皆様に事業の説明及び将来の道路形状について説明をさせていただきました。平成27年度より用地交渉を行い、民地及び国有地の用地買収が完了したところでございますが、予算の都合上未買収地があることから、引き続き用地取得を進めることとなり、当初予定していた平成28年度からの工事着手を見送ることとなりました。

本路線につきましては、国の補助金(狭あい道路整備事業)を充てて事業を 進めております。当初の計画通り事業が進められるよう国に追加要望しており ますが、要望どおりに補助金も配当されず、本路線に限らず他の路線も同様に 遅延している状況であります。

進捗率

用地買収

67.2% (28年度末 予定)

※平成29年度買収完了予定

2. 今後の予定について

今後の予定につきましては、平成29年度に用地買収を完了し、予算の状況 により、工事に着手したいと考えおります。工事については、平成30年度の 完成を目標に考えております。

平成29年度 用地買収(完了予定) 道路改良工事(着手予定)

平成30年度 道路改良工事 (完了予定)



市道03-189号線 道路改良整備事業スケジュール(予定)

